



PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA

**PROGRAM :
PENYELENGARAAN JALAN**

**KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN :
REKONSTRUKSI JALAN**

**PEKERJAAN :
REKONSTRUKSI JALAN TUMBANG EMPAS - SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)**

**KONTRAK :
600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024
TANGGAL 17 MEI 2024**

**ADDENDUM - I :
600.1.9.3/318.33/ADD-I/DAK-FE/DPU-BM/XI/2024
TANGGAL 29 NOVEMBER 2024**

**WAKTU PELAKSANAAN :
222 (DUA RATUS DUA PULUH DUA) HARI KALENDER**

LAPORAN BULAN DESEMBER

**KONSULTAN PENGAWAS:
CV.MARVON KARYA ARSIMETRIS
PUSAT PALANGKA RAYA**

**PENYEDIA JASA KONSTRUKSI:
PT.SANGGA BUANA MULTI KARYA
PUSAT PALANGKA RAYA**

TAHUN ANGGARAN 2024

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN ADDENDUM - I (DENDA)

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN : REKONSTRUKSI JALAN TUMBANG EMPAS - SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)
LOKASI : KECAMATAN MIHING RAYA DAN SEPANG
NILAI KONTRAK : RP. 19.429.776.800,-
NOMOR KONTRAK : 600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024
NOMOR ADDENDUM - I : 600.1.9.3/318.33/ADD-I/DAK-FE/DPU-BM/XI/2024
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI : PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS : CV. MARVON KARYA ARSINETRIS

TANGGAL 17 MEI 2024
TANGGAL 29 NOVEMBER 2024
PUSAT PALANGKA RAYA
PUSAT PALANGKA RAYA

No. Div.	Uraian	KONTRAK				ADDENDUM - I				JADWAL WAKTU PELAKSANAAN 222 HARI KALENDER																																																Sisa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	MAY		JUN		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.2	DIVISI 1. UMUM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



Diperiksa oleh:
Konsultan Pengawas
CV. MARVON KARYA ARSINETRIS
Pusat Palangka Raya
Sip. 019.000.000.000
CV. MKA

Dibuat Oleh:
Penyedia Jasa Konstruksi
PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
Pusat Palangka Raya
Sip. 019.000.000.000
HENDRA MULIA
Direktur
PUSAT PALANGKA RAYA